

Aandachtspunten demontagebeoordeling

Bedrijfsstoestand lift(en)

Bedrijfsstoestand

Verlichting

Schachttoegangen

Kelder

Liftmachinekamer

Kenmerken lift(en)

Liftboek

Installatienummer

Liftkooinummer

Bouwjaar / jaar van ingebruikname

Type lift

Nominale last / aantal personen

Aantal toegangen kooi en aantal toegangen schacht

Aantal stopplaatsen

Hefhoogte

Massa kooi

Massa tegengewicht

Wijze van ophanging

Balancering

Positie liftkooi tijdens beoordeling

Bijzondere vermelding(en)

Bouwkundige aspecten

Uitvoering liftschacht

Aantal liften in de schacht

(Nood) Verlichting in liftschacht

Schachttoegangen

Schachtafschermingen

Aanwezigheid gevaarlijke stoffen (bijv. oliën, asbest, chroom 6)

Bijzondere vermelding(en)

Lift technische aspecten
Status onderhoud
Laatste uitgevoerde keuring
Status laatste keuring (goedgekeurd/afgekeurd)
Beproeving veiligheidscomponenten (snelheidsbegrenzer, vanginrichting, schachtdeur vergrendeling)
Werking veiligheidscomponenten
Montageverbindingen kooi en geleiders (bout- en/of lasverbindingen)
Montageverbindingen schachtdeuren (bout- en/of lasverbindingen)
Schachtput
Bijzondere vermelding(en)

Machinekamer
Plaats liftmachinekamer
Toegang tot machine kamer
Aanduidingen lift specifieke onderdelen met gelijke kenmerken
Verlichting
Plaatsing machinerieën
Afscherming bewegende delen
Hijsvoorziening (positie, status, keuring, WLL, gesteldheid bevestiging)
Bijzondere vermelding(en)

Advies Toezicht
Cat. 1 / Cat. 2 / Cat. 3 inclusief motivatie